



Monthly Construction Update
March 2013

Letter From Flagstick's Project Manager

The month of March brought in Spring Temperatures and good weather. Shyang Yih concentrated on cutting the mound down on Hole 8 to provide material that could be used in areas with large fills. Some critical land issues were cleared that also gave us areas to put materials. GCH Landscape Architects and Nicklaus Design visited the site to review the Conceptual Landscape Design and discuss any issues with the golf course. Once GCH has the Detailed Landscape Design finished, preparations can start being made to locate all the plant materials.



Marcus Reams
Project Manager

Tiết trời mùa xuân mà Tháng Ba mang lại khiến thời tiết trên sân khá tốt. Shyang Yih đã tập trung xẻ núi tại hố số 8 để cung cấp đất đá có thể dùng để đắp tại các khu vực cần đắp nhiều. Một vài khu đất vướng mắc đã được giải tỏa để tiếp tục xây dựng. Các nhà thiết kế của GCH Landscape và Nicklaus Design đã thăm công trường để xem xét lại Bản Vẽ Ý Tưởng Thiết Kế Cảnh Quan và thảo luận tất cả các vấn đề về sân golf. Khi GCH hoàn thành bản Thiết Kế Cảnh Quan Chi Tiết, có thể bắt đầu chuẩn bị xác định vị trí để đặt các vật liệu cây trồng.



Excavator cleaning up the slope of the Lake on Hole 3.
Máy xúc đang làm taluy hồ số 3



Dozers working on Rough Shaping the Landscape area between Holes 1 and 10.
Máy ủi đang ủi thô khu vực giữa hố 1 và hố 10.



Trucks hauled dirt to Hole 3 to the mounds could be brought up to grade.
Xe tải chở đất đất tới hố 3 để đạt độ cao theo thiết kế của quả núi.



Shyang Yih started working on getting Green 3A cut down to grade.
Shyang Yih đang ủi tại Green 3A để đạt cao độ thiết kế.



Dozers are working to cut in the lows on Hole 3.
Máy ủi đang ủi tại khu vực thấp của hố 3.



Dozers and a Excavator work at breaking up rock in the Lake on Hole 3.
Máy ủi và máy xúc đang làm việc tại hồ số 3.



Excavator loads trucks on Hole 4 Tees to haul dirt to Hole 5
Máy xúc đang đổ đất lên xe tải tại tee số 4 để chở đất tới hố 5.



Excavator working to remove the old farmers road across Hole 3 Lake.
Máy xúc đang làm việc để cắt con đường dân sinh cũ tại hồ số 3.



Start of Rough Shaping on Hole 5 Greens Complex
Bắt đầu ủi thô khu vực các Green hố 5



A Dozer and Dump Trucks work to build up the mounding between Hole 1 and Hole 11.
Một máy ủi và các xe tải đang xây ngọn núi giữa hố 1 và 11



Work on cutting the mound down on Hole 8 continued through the month.
Tiếp tục xẻ núi tại hố 8 trong suốt tháng qua.



Excavators broke rock and loaded Dump Trucks with the materials from Hole 8.
Máy xúc đang phá đá và đổ đất cho xe tải tại hố 8



A Excavator and Dump Trucks worked to remove extra dirt on Hole 4 and hauled it to Hole 5.
Một máy xúc và xe tải đang chuyển đất thừa từ hố 4 cho hố 5



A Dozer worked to build up the mounds behind Hole 5 Greens Complex.
Máy ủi đang tạo ngọn núi sau các green hố 5.



Hammering Rock on the big mound was a priority so excavators would have materials to load into Dump Trucks.

Ưu tiên việc phá đá tại núi lớn để các máy xúc có thể đổ đất đá lên các xe tải.



An excavator builds prepares a pad to load Dump Trucks on Hole 8.
Một máy xúc đang đắp đường để xe tải đi vào lấy đá ở hố 8.



Excavators worked on both sides of the mound, breaking and hauling rock to Holes 1 and 9.
Máy xúc làm việc ở 2 phía ngọn núi, phá đá và chuyển tới hố 1 và 9.



Progress was made this month with cutting down the mound on Hole 8.
Tiến độ cắt núi của tháng này ở hố 8.



Shyang Yih started building up the mound between the greens on Hole 9 with materials from Hole 8.
Shyang Yih bắt đầu xây ngọn núi giữa các green 9 với đất đá được đào từ hố 8.



Dump Trucks getting loaded on Hole 8 with materials for Hole 9.
Xe tải đang lấy đất từ hố 8 để chuyển cho hố 9.



Dozers started pushing dirt and cutting in the lows on Hole 6 fairway.
Máy ủi bắt đầu đẩy đất và cắt những điểm trũng ở Fairway 6.



Dozers work to tie-in the Mounds behind Hole 5 Greens complex with Hole 6 Tee Complex.
Máy ủi đang ủi để nối các núi sau khu vực các green hố 5 và các tee hố 6.



Dump Trucks haul dirt to Hole 10 fairway from Hole 10 Tees.
Xe tải chuyển đất từ tee đến fairway hố 10.



Nicklaus Design and GCH were onsite to review any issues and discuss the Landscape Plan.
Nicklaus Design và GCH đã đến công trường để xem xét các vướng mắc và thảo luận về cảnh quan.